

नेपाल सरकार
स्थानीय विकास मन्त्रालय
स्थानीय पूर्वाधार तथा कृषि सडक विभाग (डोलिडार)
ग्रामीण पुननिर्माण तथा पुनस्थापना आयोजना
आयोजना समन्वय इकाई (PCU)

RRRDSP अर्न्तगत २०६५ फाल्गुन महिनामा भएको प्रगति

१. ११ जिल्लाको (पाँचथर, धनकुटा, मोरङ, सुनसरी, चितवन, मनाङ, पर्वत, मुस्ताङ, रुकुम, रोल्पा र डडेलधुरा) District Implementation Support Consultant (DIST) को सेवा खरीद संवन्धी संभौता संपन्न भएको। भाषा र काठमाण्डौ जिल्लाको Consultant Short listing कार्य संपन्न भई RFP प्राप्त गरी मूल्यांकन कार्य भै रहेको।
२. काभ्रे जिल्लाको कामीडाँडा –तालहुँगा सडकको १० किमी खण्डको Detailed Design, Estimate, Bidding Document, Resettlement Plan, Environment Management Plan संपन्न गरी एशियाली विकास बैकमा सहमतिका लागि पठाउन तयारी भएको।
३. आयोजनाको स्वीकृत दरवन्दी अनुरूप २० जिल्लाका लागि २० इन्जिनियर, २० सब इन्जिनियर र ४० असिस्टेन्ट सब इन्जिनियरको पदपूर्तिको संदर्भमा कर्मचारी सेवा करारमा लिने प्रकासन भइ आवेदन प्राप्त गरी मूल्यांकन कार्य भएको।
४. १३ जिल्लामा (इलाम, पाँचथर, सिन्धुली, धनकुटा, मोरङ, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, चितवन, पर्वत, ललितपुर, रोल्पा र डडेलधुरा) निर्माण गरीने भोलुङ्गे निर्माण संवन्धी प्रकृयाका वारेमा अभिमूखीकरण गरिएको। ११ जिल्लाका ६९ भोलुङ्गे पुल संभाव्यता अध्ययनको कार्य संपन्न भएको ६ जिल्लाका ३४ भोलुङ्गे पुलको लागत अनुमान तयार भएको।
५. काभ्रे जिल्लामा सडकको निर्माण कार्य आरम्भ गर्ने सिलसिलामा च्याल्टी खोलामा Causeway निर्माण कार्य आरम्भ भएको।
६. सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा पुनस्थापना गरिने ग्रामीण सडक IEE गर्ने कार्य भै रहेको।
७. सिन्धुली र सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा आयोजनाबाट कार्यान्वयनका गरिने ग्रामीण सडकको Detailed Survey भैरहेको।
८. DRILP लागू भएका जिल्लाका DTO का प्रमुखलाई समावेश गरी २ दिने Orientation Workshop संपन्न गरिएको।
९. RRRSDP वाट भोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि जिबिस तथा डोलिडार विच गरिनु पर्ने समझदारी पत्र हस्ताक्षरका हुने तयारीमा रहेको।
१०. सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका २ वटा खानेपानी आयोजना संचालनका लागि एशियाली विकास बैकवाट सहमति प्राप्त गरी कार्यान्वयनका लागि पठाइएको।
११. आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने १ थान जिप खरीदका लागि बोलपत्र आह्वान गरिएको।
१२. DRILP लागू भएका जिल्लाहरुको लागि RRRSDP को Financial Management and Accounting Manual सम्बन्धि तालिम Feb 15-16 मा प्रदान गरिएको।
१३. RRRSDP लागू भएका रोल्पा, रुकुम, चितवन, सुनसरी, मोरङ, धनकुटा, पाँचथर, पर्वत, मुस्ताङ, डडेलधुरा, मनाङ, ललितपुर, भक्तपुर र इलाम जिल्लाहरुको लागि DTO/DPO/ DIST का लागि आयोजना सम्बन्धी Orientation Workshop संचालन गरिएको गरिएको।
१४. १६ जिल्ला (इलाम, पाँचथर, सिन्धुली, धनकुटा, मोरङ, सुनसरी, चितवन, पर्वत, मनाङ, मुस्ता, रुकुम, ललितपुर, रोल्पा र डडेलधुरा, भापा,)का लागि प्रति जिल्ला ४ जना असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर र ४ जना सोसिएल मोविलाइजर व्यक्तिगत परामर्शदाता Recruit गर्नका लागि आवश्यक पर्ने कागजात तयारी तथा एशियाली विकास बैकको सहमति प्राप्त गरी सूचना प्रकाशन भएको भएको।
१५. आ.व. ०६६/६७ का लागि कार्यक्रम तथा बजेट तयारी सम्बन्धी कार्य भएको।
१६. आयोजनाका लागि खरीद गरिएका २४ पिकअप गाडी भंसार छुट गराई प्राविधिक परीक्षण गरिएको।
१७. आयोजनाका लागि DFID वाट Sterling Pounds ५ लाख ८० हजार Imprest खातामा जम्मा भएको।
१८. एडिभि श्रोत सोधभर्ना हुने गरी भएको खर्च मध्ये रु १ करोड १४ लाख ७९ हजार नेपाल सरकारको केन्द्रीय खातामा Imprest खातावाट सोधभर्ना गरिएको। यसै गरी DFID श्रोत सोधभर्ना हुने गरी भएको खर्च मध्ये रु ३ लाख २९ हजार नेपाल सरकारको केन्द्रीय खातामा Imprest खातावाट सोधभर्ना गरिएको।
१९. सिन्धुली जिल्लाको Khaniyakharka – Kamarebhanjyang सडकको Detailed Design संपन्न भएको, IEE ToR स्वीकृत गरी IEE गर्ने कार्य भै रहेको, Cadastral Survey का लागि कार्य भै रहेको। Pipalbhanjyang – Haitar सडकको Walkover Survey Report स्वीकृत भै रहेको। २ गोटा खानेपानी योजनाका Detailed Project Report तयार भएको र एउटा योजनाको Detailed Project Report तयार गर्ने कार्य भइरहेको।
२०. दोलखा जिल्लाको Sunkhani Kyanpa सडकको विस्तृत सर्भेक्षण संपन्न भएको मन्त्रालयवाट IEE ToR स्वीकृत भै नसकेको हुँदा IEE को कार्य शुरु नभएको। Bhirkot - Chyama - Hawa सडकको Walkover Survey कार्य संपन्न भएको।

भीम प्रसाद उपाध्याय
उप- महानिर्देशक/आयोजना संयोजक