



स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सङ्केत विभाग
ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना आयोजना
आयोजना समन्वय इकाईको र जिल्ला आयोजना कार्यालयको आ.व. २०६५/६६ को वार्षिक लक्ष्य प्रगति विवरण



१. आ. २०६५/६६
२. बजेट उपशीर्षक नं. :- ६९/३/८०९, ६९/४/८०९
३. मन्त्रालय :- स्थानीय विकास
४. कार्यक्रम/आयोजनाको नाम :- ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना आयोजना
५. आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम :-
६. थप अवधिको बजेट (रु.) :- ५२६२९८ (संशोधित)
 - (क) आन्तरिक १. नेपाल सरकार १०२२६२
 - (ख) सहायक २. ४५५०
 - (ग) अनुदान :- ३७५०
७. यस अवधिको खर्चः :- २५६९१३.९७
 - १. नेपाल सरकार २१,३३८.४२
 - (२) स्थानीय निकाय/संस्था :- ४८.८०
 - (३) जनसहभागिता:- ३.३८
 - (ख) वैदेशिक (१) ऋण :- ३०८६.८५
 - (२) अनुदान :- २२३,४८८.००
८. वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत :- ४८.८०
९. शुरुदेखि यस अवधिसम्मको कुल खर्च प्रतिशत (कुल लागतको तुलनामा) :- ३.३८
१०. वित्तको समय प्रतिशतमा (कुल अवधिको तुलनामा) :- ३७.५०

बजेट उपशीर्षक नं. ६९/३/८०९ र ६९/४/८०९

क्र.श.	वजेट खर्च शिर्षक	कार्यक्रम तथा क्रियाकलापहरू	वार्षिक लक्ष्य		वार्षिक प्रगति			आ.व को कुल खर्च		कैफियत
			एकाई	भार	परिमाण	परिमाण	भार	प्रतिशत	रकम	
		क. जिल्लाको चालु तथा पुजित खर्च जम्मा		६३.२२		३३५.२७८		३८.८०४	१२१.२५.२	३९.१४
		ख. आयोजना समन्वय इकाईको चालु तथा पुजित खर्च जम्मा		३६.७८		१९१०२०.०		३४.८०६	१२५६९८.८१	६५.८
		कुल जम्मा (क र ख)		१००.००		५२६२९८.०		७३.६१	२५६९१३.९७	४८.८

वार्षिक प्रगति ७३.६१ प्रतिशत

नोट: वार्षिक बजेट रु. ८२३६८९ हजार भएकोमा रकम खर्च गर्नुमा २९७३८४ हजार रकमान्तर भै अन्यत्र गएकाले खुद कायम बजेट रु. ५२६२९८ हजार मात्र रहेको छ।



 PROJECT COORDINATOR

स्थानीय पूर्वाधार विकास दशम कक्षा सड़क विभाग
ग्रामीण पुनर्विर्माण तथा पुनर्स्थापना आयोजना

आयोजना समन्वय इकाईको आधारक २०६५/६६ को वार्षिक लक्ष्य प्रगति विवरण

बजेट उपशिर्षक नं. ६९/३/८०९ र ६९/४/८०९

रकम रु. हजारमा

क्र.श.	बजेट खर्च शिर्षक	कार्यक्रम तथा क्याकलापहरु	एकाई	वार्षिक लक्ष्य		वार्षिक प्रगति		आ.ब.को कुल खर्च		प्रतिशत	कैफियत
				भार	परिमाण	भार	प्रतिशत	रकम	प्रतिशत		
१	६.०१	Project Coordination इकाई तथा CISC को लागि फर्निचर खरीद	प्र.श	७.१२	७९२	०.१६०३	१००	७८३.३६	९८.९१		
२	६.०२	१. पिकअप गाडी खरीद	गोटा	२४	३८१८१	७.७२२७	१००	४२७८२.७०	११२.०५		
३	६.०३	२. माटरसाइकल खरीद	गोटा	१०९	१५३२६	३.१०११	१००	१५३२५.४	१००.००		
४	६.०४	३. कार खरीद/तीप खरीद	गोटा	१	४०९३	०.८२८२	१००	३८९०	९५.०४		
		त्यापटप कम्प्युटर खरीद कार्य	गोटा	२५	२४५८	०.५	१००	२४५८	१००.००		
		इन्कटप कम्प्युटर खरीद कार्य	गोटा	१२०	९९१३	२.०	१००	९९१३	१००		
		जेनरेटर खरीद/ सोलार सिस्टम खरीद कार्य	गोटा	२०	८०००	१.२१४१	७५	८०००	१००		
५	६.०३	२० जिल्लाहलालागि गुणन्तर नियन्त्रण प्रयोगशाला उपकरण, सर्वे उपकरण, क्यामरा, स्कावर, डिटर, पढा आदि र CISC को लागि Scanner खरीद	सेट	२०	५६२९	१.१३९	१००	५६२९	१००		
६	६.०५	Central Implementation Support Consultant को सेवा खरीद	प्र.श	१००	१७७४५	१७.७४५	१००	२९७७६.३	३३.९५		
७	६.०६	आयोजना समन्वय इकाई कार्यालय भवन को मर्मत सुधार	प्र.श	१००	६४७८	०	०	०	०		
		आयोजना समन्वय इकाईको पुर्जित खर्च जम्मा			१७८५७०			११८५५७.८	६६.३९		
८	१.०८	सार्वजनिक खरीद व्यवस्थापन अभिमूखीकरण तालीम (जि.आ.का./जि.वि.स./जि.प्रा.का. DIST)	पटक	३	६००	०.१२१	१००	६८.४५	११.४१		६.०७ घण्टा व्यक्तिगत परामर्शदाताको करार
९	१.०८	स्थानीय निकाय आ.प्र.सम्बन्धी नियमावली २०६४ तथा नं.४ निर्देशिका सम्बन्धी तालीम (जि.आ.का./जि.वि.स./जि.प्रा.का.)	पटक	४	८००	०.१६२	५०	२१२.०४	२६.५१		सेवामा भएको व्यवस्था अनुसार कार्यक्रम सञ्चालन
१०	१.०८	वातावरण व्यवस्थापन सम्बन्धी तालीम (जि.आ.का./जि.वि.स./जि.प्रा.का. /DIST)	पटक	४	८००	०.१६२	५०	३२.७६	४.०९		भारोले भौतिक प्रगति भएता पनि वित्तिय प्रगति कम देखिएको छ।
११	१.०८	पुनर्वसन योजना सम्बन्धी तालीम (जि.आ.का./जि.वि.स./जि.प्रा.का. /DIST)	पटक	४	७००	०.१४२	७५	११८.२२	१६.८९		
१२	४.०४	सरोकारवालाहरूलाई आयोजनालाई परिचयात्मक अभिन्तार, गोष्ठी सञ्चालन	पटक	१	३००	०	०	०	०		
		आयोजना समन्वय इकाई चालू खर्च कार्यक्रम जम्मा			३२००			४३१.४७	१३.४८		
		प्रशासनिक खर्च जम्मा			९२५०			६७०९.५८			
		आयोजना समन्वय इकाई कुल जम्मा बजेट चालु तथा पुर्जित			३६.७८०	१९१०२०	३४.८०६	१२५६९८.८१	६५.८०		

PROJCT CO-ORDINATOR

तारी - वि.सि.यु. लक्ष्मी प्रसाद ६४.६.२५.

Signature

Signature



स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग
ग्रामीण पुननिर्माण तथा पुनस्थापना आयोजना

जिल्ला आयोजना कार्यालयहरूको आ.व.२०६४/२०६५ को वार्षिक लक्ष्य प्रगति विवरण

बजेट उपशिर्षक नं. ६९/३/८०९ र ६९/४/८०९

रकम रु. हजारमा

क्र.सं.	वर्जित खर्च शिर्षक	कार्यक्रम तथा क्रियाकलापहरू	एकाई	परिमाणु		आ.व.को कुल खर्च	वार्षिक प्रगति		कैफियत
				भार	प्रतिशत		भार	प्रतिशत	
१३	५.०१	२० जिल्लामा सडक उप आयोजना का लागि मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति एवं सग सग सम्बन्धीत अन्य खर्च गर्ने	प्र.श	१००	०.७३	३६००	१०.०	०.०७२८	०
१४	६.०१	१६ जिल्लाको DIST/DPO को लागि फर्निचर खरीद गर्ने	प्र.श	६०.४	१.३६	६७२०	६०.४	१.३५९७	९५.८
१५	६.०५	२० जिल्लामा सडक निर्माण तथा सुधार-ग्रामीण सडकको सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत ईन्जिनियरिङ समै डिजाइन तथा वातावरणीय मा निर्माण कार्य शुरु गर्ने ५ गौटा सडक पुलहरूको विस्तृत समै तथा डिजाइन तयार गर्ने	कि.मि	१००	२५.०९	१२४०२०	१०	२.५०९५	०
१६	६.०६	३८ जिल्लामा खानपानी उपआयोजना निर्माण तथा सुधार-सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत ईन्जिनियरिङ समै डिजाइन तयार गरी निर्माण कार्य शुरु गर्ने	गौटा	३८	१५.३८	७६०००	३८	१५.३७८	५३
१७	६.०७	जिल्ला आयोजना कार्यालय चितवनको कार्यालय भवन मर्मत सुधार गर्ने	प्र.श	१००	०.१२	६००	१००	०.१२१४	९३
१८	६.०७	District Implementation Support Team को सेवा खरीद	प्र.श	१००	१६.६७	८२४००	१००	१६.६७३	७१
१९	६.०७	DRIAP जिल्लाहरूका लागि ईन्जिनियर,सब ईन्जिनियर तथा असिस्टेंट सब ईन्जिनियरहरूको सेवा खरीद कार्य	प्र.श	१००	२.१९	१०८००	१००	२.१८५३	८१.८
२०	४.०४	जिल्लाको पुर्जगत खर्च	पटक	४०	१.६८	८३००	१२	०.५०३८	३१.९३
		२० जिल्लामा सडक आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा आयोजना तथा जीविकोपार्जन सम्बन्धी तालीम, उपभोक्ता समिति तथा निर्माण समूह (BG) लाई आयोजना अभिमुखीकरण तालीम				८३००			३१.९३
		जिल्लाको चालू खर्च कार्यक्रम जम्मा				२२८३८			६२.३८
		जिल्लाको प्रशासनिक खर्च				३३५२७८			३९.१४
		जिल्लाको चालू तथा पुर्जगत खर्च जम्मा							

(Handwritten signature)

PRO JECT CO-ORDINATOR